




प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग
लुम्बिनी प्रदेश सरकार
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ



उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ



चौथो त्रैमासिक तथा बाषिक प्रगति विवरण

आ.व. २०८१/०८२



सुम्बिनी सेवा शकाल
उर्बा, जलश्रोत तथा सिक्किम-बन्नालय
जलश्रोत तथा सिक्किम डिभिजन कार्यालय, दाङ

आ.व. २०८१/०८२ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण सारांश

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम	ब.उ.शि.नं.	वित्तिय विवरण					भौतिक विवरण					कुलियत		
			वार्षिक बजेट रु.	चौथो त्रैमासिक बजेट रु.	चौथो त्रैमासिक खर्च रु.	चौथो त्रैमासिकको वित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	यस त्रैमासिक सम्मको खर्च रु.	यस त्रैमासिक सम्मको वित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	चौथो त्रैमासिक भारित सकय	चौथो त्रैमासिक को भारित प्रगति	चौथो त्रैमासिक भौतिक प्रगति (प्रतिशत)		वार्षिक भारित प्रगति	वार्षिक भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
			कार्यक्रम बमोजिम	कार्यक्रम बमोजिम	कार्यालयको यथार्थ खर्च	३/२०१००	४/१००	४/१००	७	८	९	१०	११	१२	१३
१.	महिला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सडन सिर्जना कार्यक्रम	३०८०००१५४	६१७.४८	१४४.४४	१४४.४४	१००.००%	६००.४१	९७.२४%	१००	२३.४४	२३.४४	९९.४३%	९९.७७	९९.७७%	
२.	सिक्किम अन्वेषण गर्न नुसार तथा विन्तार कार्यक्रम	३०८०००१८४	१२०२.११	१३३.७०	१३३.७०	१००.००%	११५७.०२	९६.२४%	१००	११.०२	११.०२	१००.००%	१००.००	१००.००%	
३.	बल उपलब्ध प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	३०८०००२०४	१३९३.४१	४२३.४१	४२३.४१	१००.००%	१३७१.०५	९८.४०%	१००	३०.३१	३०.३१	१००.००%	९९.९७	९९.९७%	
४.	बलशुन निर्माण तथा खोखरी संरक्षण कार्यक्रम	३०८०००१७४	६०.००	१०.००	१०.००	१००.००%	५५.०८	९१.८०%	१००	१६.६६	१६.६६	१००.००%	९९.९८	९९.९८%	
५.	रुट तथा पुल निर्माण कार्यक्रम	३०८०००१३४	३०.००	३०.००	३०.००	१००.००%	०.००	०.००%	१००	१००.००	०.००	०.००%	०.००	०.००%	
			३३०३.००	७४२.५५	७४२.५५	९५.९६%	३१८३.५६	९६.३८%	१००	३६.३१	३६.३१	७९.९१%	७९.९१	७९.९१%	

1/1

1/1

डिभिजन प्रमुख